



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ
เทศบาลตำบลโคกสำราญ
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียจากที่นาคานาวิ สิทธิ์ ตรีเสนา-วัดศรีเสนาวาราม ม.๑๒	✓			๒๔๐,๐๐๐.-	๒๓๙,๐๐๐.-	๑๘ ก.พ. - ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียกลางบ้าน จากบ้านนายเวฬุ เกียมมา - ริมที่บ้านพ่อสี หมู่ที่ ๙	✓			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๑๘ ก.พ. - ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖
๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจากสี่แยกบ้าน นายพรหมมาสู่ตาเดช-บ้านนายชิต มูถกัน ม.๑๖	✓			๒๘๓,๐๐๐.-	๒๘๒,๐๐๐.-	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๖
๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียจากบ้านาง ทองชื่นชาญประไพ-บ้านนายถาย ไชรัมย์ ม.๖	✓			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๖
๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียจากบ้านนาง หอม สอนสง่า - บ้านนายอภิสิทธิ์ บุสำโรง ม.๕	✓			๒๙๙,๐๐๐.-	๒๙๘,๐๐๐.-	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๖
๖	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียจากบ้าน นายกล้วย ป่าหญ้า - บ้านนายยนต์ คำมา ม.๑๑	✓			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๑๐ พ.ค. - ๘ ก.ค. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียจากบ้านนายบุญทัด แสงहार - หน้าวัดบ้านหนองเกี้ยว ม.๓	✓			๒๔๓,๐๐๐.-	๒๔๒,๐๐๐.-	๑๐ พ.ค. - ๘ ก.ค. ๒๕๖๖
๘	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียจากบ้านนายหลาย วันเฮียง - บ้านนายโจ มูลหอม ม.๑๖	✓			๑๑๗,๐๐๐.-	๑๑๖,๐๐๐.-	๗ ก.พ. - ๗ เม.ย. ๒๕๖๖
๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียจากบ้านแม่อนงค์ ศรีพิมพ์สอ - บ้านนายประยูร ปากเม็ย ม.๑๔	✓			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๕ เม.ย. - ๓ มิ.ย. ๒๕๖๖
๑๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียจากศาลาประชาคม - บ้านนายสีลี ออกา ม.๓	✓			๑๕๗,๐๐๐.-	๑๕๖,๐๐๐.-	๑๖ มิ.ย. - ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๖
๑๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียจากหน้าวัด - บ้านนายหวิน มาเต็ม ม.๘	✓			๑๖๕,๐๐๐.-	๑๖๔,๐๐๐.-	๑๗ ส.ค. - ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียจากท่า แยก ม.๕ - บ้านหนองหัวช้าง ม.๘	✓			๑๐๑,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๙ ก.ย. - ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖
๑๓	โครงการขยายเขตคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรจาก ถนนสถานีสูบน้ำบ้านแจ้งกระหนวน - คลองส่ง น้ำสถานีสูบน้ำบ้านป่าแดง	✓			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๒๒ มี.ค. - ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๖
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำลงแม่น้ำชี ม.๗	✓			๓๙๙,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๔ พ.ย. ๒๕๖๖ - ๒ ม.ค. ๒๕๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย ประดิษฐ์ พลเดช-หน้าวัดสะอาดชัยศรี ม.๑๐	✓			๓๒๖,๐๐๐.-	๓๒๕,๐๐๐.-	๑๘ ส.ค. - ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางทองใส สีผาง - บ้านนายผัน ภูวา ม.๑๐	✓			๗๔,๐๐๐.-	๗๔,๐๐๐.-	๒๓ ส.ค. - ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากนา นายบุญยงค์ มนต์นิรันดร์ - ที่น่านางสวน ลุนขอนแก่น ม.๑๒	✓			๑๖๐,๐๐๐.-	๑๕๙,๐๐๐.-	๒๑ เม.ย. - ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๖
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสำเนียง - บ้านนายชานินทร์ ม.๑	✓			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๑๔ มี.ค. - ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตรงข้ามสถานี อนามัยบ้านตง-หนองประมง หมู่ที่ ๑๕	✓			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๑๗ ส.ค. - ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๖
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายแสง ชาญธานี - ทางแยกไปบ้านเลียบเจ๊ก ม.๔	✓			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๗ ก.ย. - ๕ พ.ย. ๒๕๖๖
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเลียบเจ๊ก ม. ๔ - สามแยกป่าม่วงโนนพันชาติ	✓			๔๐๐,๐๐๐.-	๓๙๙,๐๐๐.-	๒ ก.พ. - ๒ เม.ย ๒๕๖๖
๒๒	โครงการเสริมผิวถนน คสล.จากบ้านนายอดุลย์ วงศ์สุดตา - ที่น่านายสมศักดิ์ วงษ์แก้ว ม.๘	✓			๒๓๕,๐๐๐.-	๒๓๔,๐๐๐.-	๘ ก.ย. - ๖ พ.ย. ๒๕๖๖

ปัญหา/อุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกสำราญ ส่วนใหญ่มีโครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐานที่มีจำนวนโครงการมาก เมื่อเทียบอัตราส่วน ของงาน/

โครงการแล้วอยู่ในเกณฑ์สูง ปัญหาความต้องการของประชาชนที่นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมาก และยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ

๑. การดำเนินโครงการต่าง ๆ ควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับและความคุ้มค่าของงบประมาณ
๒. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่าง (พร้อมจัดทำเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๓. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียง

กันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณเพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย